



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ที่ อด ๗๕๕๐๑/ ๑๕๓ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ในการแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- เห็นควรนำเสนอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) พร้อมทั้งปิดประกาศการรายงานผลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ แน่นประโคน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....
.....

(ลงชื่อ)


(นางจิราภรณ์ ลอยนอก)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางจิราภรณ์ ลอยนอก)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน


- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน.....
.....

(ลงชื่อ) 

(นางสาสิริกร แก้วเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ความเห็นของผู้บริหาร.....
.....

(ลงชื่อ) 

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							หมายเหต
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่									
๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเขยอ หมู่ที่ ๘ (สายที่ ๒)	๒๙๖,๐๐๐		✓			๒๙๕,๕๐๐	กองช่าง	ผูกพัน
๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ (สายที่ ๑)	๑๕๗,๐๐๐	✓				๑๕๗,๐๐๐	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ (สายที่ ๒)	๑๙๗,๐๐๐	✓				๑๙๗,๐๐๐	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิว หมู่ที่ ๑ (สายที่ ๒)	๒๕๖,๐๐๐		✓			๒๕๖,๐๐๐	กองช่าง	ผูกพัน
๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหาน หมู่ที่ ๑๐ (สายที่ ๒)	๓๕๒,๐๐๐	✓				๓๕๑,๕๐๐	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพระธาตุสร้างแซ่ หมู่ที่ ๑๙	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเขยอ หมู่ที่ ๘ (สายที่ ๑)	๑๙๖,๐๐๐		✓			๑๙๕,๕๐๐	กองช่าง	ผูกพัน
๙	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐		✓			๔๔๙,๕๐๐	กองช่าง	ผูกพัน
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองจิว หมู่ที่ ๑ (สายที่ ๑)	๑๑๙,๐๐๐		✓			๑๑๙,๐๐๐	กองช่าง	ผูกพัน
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองจิว หมู่ที่ ๑ (สายที่ ๓)	๘๘,๐๐๐		✓			๘๘,๐๐๐	กองช่าง	ผูกพัน
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔ (สายที่ ๑)	๓๔๒,๐๐๐	✓				๓๔๑,๕๐๐	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔ (สายที่ ๒)	๑๕๓,๐๐๐	✓				๑๕๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหาน หมู่ที่ ๑๐ (สายที่ ๑)	๑๔๘,๐๐๐	✓				๑๔๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหาน หมู่ที่ ๑๑	๓๐๙,๐๐๐	✓				๓๐๘,๕๐๐	กองช่าง	
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	✓				๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่										
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๗	๔๔๐,๐๐๐	✓					๔๓๐,๐๓๙	กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านม่วง	๓๙๐,๐๐๐		✓				๓๘๙,๕๐๐	กองช่าง	ผูกพัน
๑๙	โครงการลงตุ๊กตารังซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดและขาดภายในตำบล	๑๐๐,๐๐๐		✓				๙๙,๕๐๐	กองช่าง	ตั้งใหม่/ผูกพัน
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด ศก.๐.๔๐ ม. หมู่ที่ ๑๒	๘๓,๐๐๐		✓				๘๒,๐๔๗	กองช่าง	ตั้งใหม่/ผูกพัน
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด ศก.๐.๔๐ ม. หมู่ที่ ๓	๓๗,๙๐๐		✓				๓๗,๙๐๐	กองช่าง	ตั้งใหม่/ผูกพัน
๒๒	ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วง	๑๐๐,๐๐๐			✓				กองช่าง	
๒๓	ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู	๑๒๐,๐๐๐			✓				กองช่าง	
๒๔	ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลหนองทาน (บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๒)	๑๐๐,๐๐๐	✓					๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๒๕	ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลหนองทาน (บ้านม่วง หมู่ที่ ๕)	๑๐๐,๐๐๐	✓					๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๒๖	ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลหนองทาน (บ้านยาง หมู่ที่ ๔)	๑๐๐,๐๐๐	✓					๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๒๗	ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลหนองทาน (บ้านโสกหมู หมู่ที่ ๙)	๑๐๐,๐๐๐	✓					๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๒๘	ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลหนองทาน (บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔)	๑๐๐,๐๐๐	✓					๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๒๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ในเขตพื้นที่ตำบลหนองทาน บ้านม่วง หมู่ที่ ๕	๑๒๖,๐๐๐	✓					๑๒๖,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านอาคารก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่

๓๐	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ ๑๓)	๔๙๘,๐๐๐	✓				๔๙๗,๕๐๐	กองช่าง	
----	--	---------	---	--	--	--	---------	---------	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านไฟฟ้าและด้านระบบประปา

๓๑	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๔๖,๗๐๐			✓			กองช่าง	
๓๒	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๓	๓๖,๐๐๐	✓				๑๗,๑๘๙.๔๒	กองช่าง	
๓๓	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านยาง หมู่ที่ ๑๗	๘๑,๐๐๐	✓				๔๙,๒๘๗.๖๗	กองช่าง	
๓๔	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๑๕๖,๐๐๐	✓				๖๔,๖๒๐.๙๙	กองช่าง	
๓๕	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโสกหมู หมู่ที่ ๙	๘๑,๐๐๐	✓				๕๐,๗๕๔.๗๔	กองช่าง	
๓๖	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองทาน หมู่ที่ ๑๑	๑๒๖,๐๐๐	✓				๘๐,๙๐๐.๐๗	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

๓๗	ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพในครัวเรือนและชุมชน	๑๐๐,๐๐๐				✓		กองสวัสดิการฯ	
----	---	---------	--	--	--	---	--	---------------	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงการด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓๘	การดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	๑๐,๐๐๐			✓			กองส่งเสริม การเกษตร	
----	---	--------	--	--	---	--	--	-------------------------	--

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล

๓.๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๓.๑.๑ แผนงานการรักษาสภาพภายใน

๓๙	ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๔๐	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๔๐,๐๐๐	✓			๑๔,๕๐๒.๐๐		สำนักปลัด	เพื่อสงกรานต์
๔๑	เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล

๓.๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๓.๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๔๒	สังคมสงเคราะห์สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๖๐,๐๐๐			✓			กองสวัสดิการ	
----	---	--------	--	--	---	--	--	--------------	--

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล

๓.๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๓.๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๔๓	โครงการ อบรมเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน	๒๐,๐๐๐				✓		กองสวัสดิการ	
๔๔	โครงการเงินอุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน	๑๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๔๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐			✓			กองสวัสดิการ	โอนตั้งใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๔.๑.๑ แผนงานการศึกษา

๔๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ ๓-๕ ปี)	๔๙,๐๒๐			✓			กองการศึกษา	
๔๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน อายุ ๓-๕ ปี)	๓๔,๒๐๐			✓			กองการศึกษา	
๔๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๙๓,๘๐๐			✓			กองการศึกษา	
๔๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน อายุ ๓-๕ ปี)	๒๒,๘๐๐			✓			กองการศึกษา	
๕๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๗๘๒,๐๔๐		✓			๓๑๑,๒๒๐	กองการศึกษา	ต่อเนื่อง
๕๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน อายุ ๓-๕ ปี)	๒๒,๘๐๐			✓			กองการศึกษา	
๕๒	ค่าอาหารเสริมนม (ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑,๒๒๒,๑๒๒		✓			๗๘,๗๔๙,๔๔	กองการศึกษา	ต่อเนื่อง
๕๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน	๓,๖๖๒,๔๐๐		✓			๑,๓๕๒,๗๐๐	กองการศึกษา	ต่อเนื่อง
๕๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน	๓๒๙,๓๗๙		✓			๑๔๕,๖๓๑,๐๐	กองการศึกษา	ต่อเนื่อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๔.๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๕๕	โครงการบู๊นัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ๑)	๒๐,๐๐๐			✓				กองการศึกษา	
----	--	--------	--	--	---	--	--	--	-------------	--

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๔.๑.๓ แผนงานการศานา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๕๖	เสริมสร้างกิจกรรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐					✓		กองการศึกษา	
๕๗	โครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีแหล่งโบราณคดีมรดกโลกบ้านเชียง	๕๐,๐๐๐	✓						กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐
๕๘	โครงการสนับสนุนขบวนแห่ในงานประเพณีประจำปี ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี	๑๕,๐๐๐						✓	กองการศึกษา	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริม บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๑.๑ แผนงานการเกษตร

๕๙	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐๐,๐๐๐					✓		กองส่งเสริมการเกษตร	
๖๐	โครงการรื้อน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	๒๐๐,๐๐๐					✓		กองส่งเสริมการเกษตร	
๖๑	โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์น้ำ สิ่งแวดล้อม และการจัดการน้ำ	๒๐,๐๐๐					✓		กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริม บำรุงรักษา อุตสาหกรรมชาติ

๕.๑.๒ แผนงานเกษตรชุมชน

๖๒	ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล (จ้างเหมาบริการเครื่องจักร โครงการขุด กลบ เกลี่ย ขยะ)	๕๐๐,๐๐๐		✓			๔๙๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ผู้พิมพ์
๖๓	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	๓๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๖.๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสาธารณสุข

๖.๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

๖๔	โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๕,๐๐๐	✓				๗๔,๙๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	
๖๕	โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดที่อุบัติใหม่ในคนและสัตว์	๒๐๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๖๖	โครงการสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นหะเป็นสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๗,๕๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๖๗	โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ดำเนินงาน		

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ การพัฒนา ปรับปรุง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๖๘	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	๖๐๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๖๙	โครงการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญ	๑๐๐,๐๐๐	✓			๓,๐๐๐		สำนักปลัด	ต่อเนื่อง
๗๐	โครงการปรับปรุง เพิ่มเติม เติมน้ำมัน เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาตำบล	๑๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๗๑	โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๘๑๓,๐๐๐	✓			๘๐๗,๓๘๐		สำนักปลัด	
๗๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (โครงการปรับปรุงต่อเนื่อง)	๒๐,๐๐๐			✓			กองคลัง	

หมายเหตุ

๑. เป็นผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ความก้าวหน้าการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖