



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖
(รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่

๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนยอ หมู่ที่ ๘ (สายที่ ๒)	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๕,๕๐๐	๕๐๐	✓			ก.พ. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ (สายที่ ๑)	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐		✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ (สายที่ ๒)	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐		✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิว หมู่ที่ ๑ (สายที่ ๒)	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐		✓			ธ.ค.๖๕ - ก.พ.๖๖	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหาน หมู่ที่ ๑๐ (สายที่ ๒)	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๑,๕๐๐	๕๐๐	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพระธาตุสร้างแซ่ หมู่ที่ ๑๙	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนยอ หมู่ที่ ๘ (สายที่ ๑)	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๕,๕๐๐	๕๐๐	✓			ก.พ. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			ก.พ. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองจิว หมู่ที่ ๑ (สายที่ ๑)	๑๑๙,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐		✓			ธ.ค.๖๕ - ก.พ.๖๖	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองจิว หมู่ที่ ๑ (สายที่ ๓)	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐		✓			ก.พ. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔ (สายที่ ๑)	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๑,๕๐๐	๕๐๐	✓			ธ.ค.๖๕ - ก.พ.๖๖	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔ (สายที่ ๒)	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐		✓			ธ.ค.๖๕ - ก.พ.๖๖	กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหาน หมู่ที่ ๑๐ (สายที่๑)	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐		✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหาน หมู่ที่ ๑๑	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๘,๕๐๐	๕๐๐	✓			ธ.ค.๖๕ - ก.พ.๖๖	กองช่าง	
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			พ.ย.๖๕ - ม.ค.๖๖	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่

๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๗	๔๔๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๓๙	๙,๙๖๑	✓			ก.พ. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านม่วง	๓๙๐,๐๐๐	๓๘๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			มี.ค. - พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนยอ หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓			ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓			ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			ส.ค. - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ตั้งใหม่
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกหมู หมู่ที่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			ส.ค. - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ตั้งใหม่
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกหมู หมู่ที่ ๑๖ (ช่วงที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓			ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			ส.ค. - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ตั้งใหม่
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๗ (ขอยสบายใจ)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓			ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๑๕	๓๙๕,๖๐๐	๓๙๕,๖๐๐		✓			ส.ค. - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ตั้งใหม่
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๑๕ (สายที่ ๒)	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐		✓			ส.ค. - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ตั้งใหม่
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๕๐๐	✓			ส.ค. - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ตั้งใหม่
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพระธาตุสร้างแซ่ หมู่ที่ ๑๙	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			ส.ค. - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ตั้งใหม่
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. บ้านโสกหมู หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			ส.ค. - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ตั้งใหม่
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านโสกหมู	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๐๐	๘๐๐	✓			พ.ค. - ก.ค. ๖๖	กองช่าง	ตั้งใหม่
๓๒	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเสียหายและส่วนที่ขาดภายในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองหาน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			พ.ค. - ก.ค. ๖๖	กองช่าง	ตั้งใหม่
๓๓	โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดและขาดภายในตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			ก.พ. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	ตั้งใหม่
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด ศก.๐.๔๐ ม. หมู่ที่ ๑๒	๘๓,๐๐๐	๘๒,๐๔๗	๙๕๒.๕๐	✓			ก.พ. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	ตั้งใหม่
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด ศก.๐.๔๐ ม. หมู่ที่ ๓	๓๗,๙๐๐	๓๗,๙๐๐		✓			ก.พ. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	ตั้งใหม่
๓๖	ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วง	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๖๔๐	๔,๓๖๐	✓			มี.ค. - พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๗	ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		✓			มี.ค. - พ.ค. ๖๖	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๘	ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน (บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๒)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๓๙	ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน (บ้านม่วง หมู่ที่ ๕)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๔๐	ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน (บ้านยาง หมู่ที่ ๔)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๔๑	ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน (บ้านโสกหมู หมู่ที่ ๙)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๔๒	ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน (บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๔)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๔๓	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน บ้านม่วง หมู่ที่ ๕	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐		✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๔๔	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ ๑๓)	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๕๐๐	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๔๕	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล หนองหาน (หลังเดิม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓			ส.ค. - ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ตั้งใหม่
	รวม ๔๕ โครงการ	๑๓,๙๕๔,๕๐๐	๑๓,๙๒๖,๔๒๖	๒๘,๐๗๔						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านไฟฟ้าและด้านระบบประปา

๑	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๔๖,๗๐๐					✓		กองช่าง	
๒	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเชียงงาม หมู่ที่ ๓	๓๖,๐๐๐	๑๗,๑๘๙.๔๒	๘๑๐.๕๘	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๓	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านยาง หมู่ที่ ๑๗	๘๑,๐๐๐	๔๙,๒๘๗.๖๗	๓๑๒.๓๓	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๔	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๑๕๖,๐๐๐	๖๔,๖๒๐.๙๙	๒,๓๗๙.๐๑	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๕	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโสกหมู หมู่ที่ ๙	๘๑,๐๐๐	๕๐,๗๕๔.๗๔	๒๔๕.๒๖	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
๖	ขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองหาน หมู่ที่ ๑๑	๑๒๖,๐๐๐	๘๐,๙๐๐.๐๗	๙๙.๙๓	✓			ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	
	รวม ๖ โครงการ	๕๒๖,๗๐๐	๒๖๒,๗๕๓	๔,๒๔๗						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

๑	ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพในครัวเรือนและชุมชน	๑๐๐,๐๐๐					✓		กองสวัสดิการฯ	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	-						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงการด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๑	การดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	๑๐,๐๐๐					✓		กองส่งเสริม การเกษตร	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๓.๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑	โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐					✓		สำนักปลัด	
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๔๐,๐๐๐	๒๙,๒๘๔	๗๑๖	✓			๒๙ ธ.ค.๖๕-๔ ม.ค.๖๖ ๑๑ - ๑๗ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		✓			พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๑๑๐,๐๐๐	๔๙,๒๘๔	๗๑๖						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๓.๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑	สังคมสงเคราะห์สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			พ.ค.๖๖	กองสวัสดิการ	
	รวม ๑ โครงการ	๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๓.๑.๓ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพเข้มแข็งของชุมชน

๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน	๒๐,๐๐๐					✓		กองสวัสดิการ	
๒	โครงการเงินอุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน	๑๐,๐๐๐					✓		สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		✓			๑๓ เม.ย.๖๖	กองสวัสดิการ	ตั้งใหม่
	รวม ๓ โครงการ	๒๓๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๔.๑.๑ แผนงานการศึกษา

๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ ๓-๕ ปี)	๔๙,๐๒๐	๒๓,๒๑๔	๘๐๖	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน อายุ ๓-๕ ปี)	๓๔,๒๐๐	๑๗,๒๒๕	๙๗๕	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๙๓,๘๐๐	๑๗๑,๖๖๐	๒,๑๔๐	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน อายุ ๓-๕ ปี)	๒๒,๘๐๐	๑๐,๖๐๐	๒๐๐	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๗๘๒,๐๔๐	๖๖๕,๑๙๐	๑,๘๕๐	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน อายุ ๓-๕ ปี)	๒๒,๘๐๐	๑๕,๓๗๐	๔๓๐	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๗	ค่าอาหารเสริมนม (ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑,๒๓๒,๑๒๒	๘๓๐,๙๖๓.๑๔	๙,๑๑๔.๑๔	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๓,๖๖๒,๔๐๐	๒,๗๘๖,๕๐๐	๕,๙๐๐	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๓๒๙,๓๗๙	๓๐๓,๑๐๙	๒๖,๒๖๙.๗๐	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
	รวม ๙ โครงการ	๖,๓๒๘,๕๖๑	๔,๘๒๓,๘๓๑	๔๗,๖๘๕						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๔.๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑	โครงการทูปีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ๑)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		✓			ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๔.๑.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๑	เสริมสร้างกิจกรรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้ งบประมาณ		✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๒	โครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีแหล่งโบราณคดีมรดกโลกบ้านเชียง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		✓			ม.ค. - ก.พ.๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการสนับสนุนขบวนแห่ในงานประเพณีประจำปี ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี	๑๕,๐๐๐				✓			สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๘๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริม บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๑.๑ แผนงานการเกษตร

๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๖	กองส่งเสริมการเกษตร	
๒	โครงการรักษา รักรักษา รักรักษาแผ่นดิน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		✓			พ.ค.๖๖	กองส่งเสริมการเกษตร	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์น้ำ สิ่งแวดล้อม และการจัดการน้ำ	๒๐,๐๐๐				✓			กองสาธารณสุขฯ	
	รวม ๓ โครงการ	๔๒๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริม บำรุงรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๑.๒ แผนงานเคหะชุมชน

๑	ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล (จ้างเหมาบริการเครื่องจักร โครงการขุด กลบ เกลี่ย ขยะ)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓			ก.ย.๖๕	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		✓			ก.ย.๖๕	กองสาธารณสุขฯ	
	รวม ๒ โครงการ	๕๓๐,๐๐๐	๕๒๒,๐๐๐	๘,๐๐๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๖.๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสาธารณสุข

๖.๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

๑	โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๕,๐๐๐	๗๔,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			ธ.ค.๖๕	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดที่อุบัติใหม่ในคนและสัตว์	๒๐๐,๐๐๐					✓		กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๗,๕๐๐					✓		กองสาธารณสุขฯ	
๔	โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐					✓		กองสาธารณสุขฯ	
	รวม ๔ โครงการ	๖๔๒,๕๐๐	๗๔,๙๐๐	๑๐๐						

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑ การพัฒนา ปรับปรุง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๗.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	๖๐๐,๐๐๐					✓		สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญ	๑๐๐,๐๐๐	๗๓,๑๐๐	๒๖,๙๐๐	✓			ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาตำบล	๑๐,๐๐๐					✓		สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	๘๑๓,๐๐๐	๘๐๗,๓๘๐	๕,๖๒๐	✓			๒๐ - ๒๔ ธ.ค.๖๕	สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (โครงการปรับปรุงต่อเนื่อง)	๒๐,๐๐๐					✓		กองคลัง	
	รวม ๕ โครงการ	๑,๕๔๓,๐๐๐	๘๘๐,๔๘๐	๓๒,๕๒๐						
	รวมทั้งสิ้น โครงการ	๒๔,๕๖๐,๒๖๑	๒๑,๒๔๙,๖๗๔	๑๔๑,๓๔๑						

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน โครงการ เกี่ยวเนื่องกับเหตุผลความจำเป็น ในการแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนได้มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม จึงต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนา งานในด้านอื่นๆให้เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดหัววงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้า ของการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

๒. หัวหน้าส่วนราชการต้องติดตาม เร่งรัด กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้ทันหัววงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงาน